附件1

# 区级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局　　金额单位：万元

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 张营配套孔义路（孔寨东街-中营街）道路工程 | | 实施(主管)单位 | 石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 120 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0% |
| | 其中：财政资金 | 120 | 其中：财政资金 | 0 | 其中：财政资金 | 0 | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 方便周边市民出行，提高道路的管养水平。最大限度减少道路病害，道路设施完好率90%以上。 | | | 主要用于张营配套孔义路（孔寨东街-中营街）道路工程。方便了周边市民的出行，提高了道路的通行水平，最大限度的减少了道路病害，保障了道路设施完好率90%以上。 | | | 58% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标 | 实际完成 | 自评得分 |
| | 产出指标（40） | 数量指标 | 工程完工率 | | ≧80% | 100% | 6 |
| | | 质量指标 | 道路设施完好率 | | ≧90% | 100% | 6 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | | ≧80% | 100% | 6 |
| | | 成本指标 | 成本节约情况 | | ≦100% | 100% | 10 |
| | 预算执行率指标（10分） | 预算执行率 | 预算项目执行率 | | 100% | 100% | 0 |
| | 效益指标（40份） | 社会效益指标 | 隐患消除情况 | | ≧80% | 80% | 12 |
| | | 可持续影响指标 | 社会持续影响力 | | ≧80% | 80% | 12 |
| | 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≧80% | 80% | 6 |
| | 总分 | | | | | | 58 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 2025年项目未达到支付条件，26年支付38万元，剩余资金82万元待达到支付条件后支付 | | | | | | |

填报人：　郑现杰　　联系电话：　82621845